


FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
FEDERAZIONE ITALIANA DELLE ASSOCIAZIONI DI GENITORI



LICEO SCIENTIFICO STATALE "G. MARCONI"

Via della Costituente, 4/a - 43125 PARMA

Tel. +39 0521.282043

C.F. 80009230345 CUPA: UFNCYE



E-MAIL:

prps030009@istruzione.it

PEC:

prps030009@pec.istruzione.it

SITO WEB:

www.liceomarconipr.edu.it

OGGETTO: VERIFICA FINALE DELLA CONFORMITA' FORNITURA

OGGETTO: Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza - Missione 4: Istruzione E Ricerca - Componente 1
Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.2: Scuola
4.0 - Azione 1 - Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi

CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-10509

CUP: I94D23000190006

CIG A03362FD93

ESTREMI DELL'INCARICATO:

Verificatore della conformità Arch. Giulia D'Ambrosio

Lettera di incarico/contratto prot. n°8072 del 22/07/2024

Data della verifica 29 - 10 - 2024

SOGGETTI INVITATI ALLA VERIFICA FINALE:

- Responsabile unico di Progetto Dirigente Scolastico Gloria Cattani
- Progettista Arch. Fulvi Francesco, Monica Federico
- Rappresentate legale della Ditto Fornitrice o suo delegato sig. _____

SOGGETTI PRESENTI ALLA VERIFICA FINALE:

- Responsabile unico di Progetto Dirigente Scolastico Gloria Cattani
- Progettista Arch. Fulvi Francesco, Monica Federico
- Rappresentate legale della Ditto Fornitrice o suo delegato sig. _____

* Fattura relativa al materiale in verifica n° 000-12-2024 del 7-10-2024 valore della fattura al netto dell'IVA euro 4.580,74

* Documentazione tecnica del materiale ai sensi della normativa vigente

* Valore del materiale in verifica euro 4.580,74

MATERIALE DELLA PROCEDURA

OPERE EDILI E FINITURE

Le piccole opere di finitura riguardano la risistemazione e la riqualificazione delle pareti su cui saranno installate le nuove digital board. Oggetto dell'intervento saranno pertanto le aule in cui è previsto l'inserimento di digital board fissa o mobile, le aule in cui è prevista la predisposizione per carrello notebook, l'ex aula disegno come da elaborati di progetto.

PREPARAZIONE SUPPORTI MURALI E PAVIMENTI

Rimozione di lavagne, canaline impianti, eventuali tasselli, ganci e da tutti gli elementi estranei, stuccatura e rasatura di tutti i fori esistenti, ripristino e rappezzo di eventuali parti di intonaco rimosse o in via di distacco, pulizia dalla polvere.

Rimozione delle vecchie pitture in via di distacco mediante raschiatura e spazzolatura, eventuale applicazione di prodotto specifico.

Tali attività andranno previste sulla parete verticale in cui sarà predisposta la digital board, nonché, per le aule di via Costituente e via Gioia, su una porzione del soffitto e del pavimento.

Per i pavimenti andrà prevista la preparazione delle superfici mediante pulitura e applicazione di prodotti specifici tipo primer. (superficie circa 4 mq per aula)

Quantità richiesta: n. 48 aule

via Costituente: n. 19 aule + ex aula disegno

via Gioia: n. 10 aule

via Benassi: n. 18 aule

TINTEGGIO SU SUPPORTI MURALI

Tinteggiatura su intonaco civile eseguita su pareti e soffitti interni mediante tre cicli di pittura costituiti da strato di fondo e strati di finitura con pittura a tempera, dati a pennello o a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

I tinteggi saranno realizzati secondo tre differenti tipologie:

- Tinteggio di base in colore uniforme a scelta della D.L. sull'intera parete in cui verranno installate le Digital Board; i colori cambieranno a seconda della diversa sede.
- Tinteggio di fascia Colorata in colore uniforme a scelta della D.L. della dimensione indicativa di 8 mq in corrispondenza delle Digital Board, da pavimento a soffitto. Nelle aule di via Costituente e via Gioia andrà previsto il tinteggio di ulteriori 4 mq a soffitto in corrispondenza della suddetta fascia; i colori cambieranno a seconda della diversa sede e del piano dell'edificio.
- Tinteggio di fascia con pittura speciale per interni ad effetto lavagna della dimensione indicativa di 3,5 mq realizzata con pittura in dispersione acquosa, monocomponente ad essiccamento fisico, opaca, acrilica. La vernice dovrà permettere la scrittura mediante gessi bianchi o colorati. Tutte le pitture utilizzate dovranno essere lavabili e facilmente igienizzabili nonché rispettare le norme UNI e le normative vigenti in particolare per quanto riguarda gli ambienti scolastici.

Quantità richiesta: n. 48 aule

via Costituente: n. 19 aule + ex aula disegno

via Gioia: n. 10 aule

via Benassi: n. 18 aule

TINTEGGIO SU PAVIMENTI

Tinteggio di una porzione di circa 4 mq di pavimento in corrispondenza della fascia colorata a parete. Colore uniforme analogo a quello applicato a parete e a scelta della D.L.

Il tinteggio andrà effettuato con uno smalto adeguatamente resistente al calpestio e che garantisca nel tempo l'ancoraggio alla superficie esistente.

La superficie dovrà risultare lavabile e igienizzabile nonché rispettare le norme UNI e le normative

vigenti in particolare per quanto riguarda gli ambienti scolastici.
(solo nelle aule in via Costituente e via Gioia)

Quantità richiesta: n. 23 aule
via Costituente: n. 15 aule
via Gioia: n. 8 aule

L'anno 2024 il giorno 29 del mese di Ottobre alle ore 10:00 presso l'istituzione scolastica LICEO MARLONI io Arch. Giulia D'Ambrosio nominato verificatore della conformità ai sensi del Dlgs. 36/2023 art. 116, procedo a redigere il processo verbale di CONTROLLO COMPLETO di tutto il materiale della procedura di cui sopra

VERBALE DI VERIFICA FINALE

L'anno 2024 il giorno 29 del mese di Ottobre alle ore 10:00 presso l'istituzione scolastica LICEO MARLONI io Arch. Giulia D'Ambrosio nominato verificatore della conformità ai sensi del Dlgs. 36/2023 art. 116, alla presenza dei soggetti intervenuti di cui sopra, procedeva a redigere il processo verbale FINALE di verifica della conformità del materiale di cui sopra.

La ditta ha provveduto alla consegna della documentazione a comprova delle caratteristiche tecniche relative alle prestazioni e ai requisiti funzionali di cui Capitolato Tecnico DI TUTTO il materiale oggetto della verifica

Si è proceduto alla verifica di corrispondenza del materiale con le tipologie, caratteristiche e funzionalità dichiarate in sede di offerta e/o indicate nel Capitolato Tecnico.

È stata verificata la presenza delle dichiarazioni ambientali DNSH e CAM per le categorie di prodotti che lo richiedono

Alla fine delle prove e delle verifiche di cui sopra si è riscontrato:

- Tutti i lavori/prodotti sono risultati corrispondenti a quanto indicato negli atti di gara
- Tutti i lavori/prodotti oggetto della procedura sono risultati in regola con la normativa ambientale
- Tutti gli atti della procedura sono risultati coerenti
- È stata verificata la perfetta corrispondenza dei valori economici tra quanto indicato nella procedura e quanto risultante dai documenti di gara

Il verificatore della conformità
Giulia D'Ambrosio



I soggetti intervenuti

- 1) ARCH. MONICA FEDERICO federa//way
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____

